Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAC-MAN-FR-008
Versión 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Realizado		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MN-35883	Fecha Inicio	07/01/21 11:20	Fecha Fin	07/01/21 13:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			Acople plastico - tablero a tubo	1		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HIDROMETRO (Hz)	PRESION (Lb / Pdg)	OXIGENO (MPa / MPa)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pda (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MASIJA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	19263	6.1	94.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. ESCLAVO	Tiempo de la prueba	90 min	Correcto Alarma	No X	Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo	

5. GARGOS DE NIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otro		
7	Otro		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo 0 (Cierre Equilibrio)	Se verifica activación de alarmas (Lo - LP - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y Lo-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión estado de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de vacío	Obstruir manguera de salida de aire de cual plazo	OK
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HIDROMETRO (Hz)	PRESION (Lb / Pdg)	OXIGENO (MPa / MPa)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pda (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MASIJA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	19263	6.1	93.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.