ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GACAMILFR-008
Versión: 0 Fecha Actualización: 10/08/2015
Página 1 de 2

Fecha Formato: | Revisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre Equipo: NN - 19975 | Fecha Inicio: 12/01/21 8:30 | Fecha Fin: 12/01/21 9:57

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

Es Mantenimiento	HORIZONTE	PRESION	CAUDAL	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion	Pila	"Flujo x 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	6294	61	93.0	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	No	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLONES: Tiempo de la prueba: 90 min | Genero Alarma: No [X] | Si [ ] | Cual?

2. PUERTAS LIMPIAS: Si [ ] | No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena [X] | Mala [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] | Malo [ ]

5. OBSERVACIONES:

6. ESTADO DE LOS CONDUCTOS: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

ACT DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Lamp Pila C.C.	Verifica voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido y luz de aviso o fuente	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Switch encendido	1			
	filtro interno (Follow-t)	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba - Simulación	Descripcion	Resultado
1	Prueba Encendido	Se verifica activación de alarmas (LL - LU - BR)	Es
2	Prueba Alarma	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED Amarillo + BUZZER)	Lo
3	Conexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión sensor de flujo	Desconectar línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire no conectada	OK
6	Otros		
7	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

Es Mantenimiento	HORIZONTE	PRESION	CAUDAL	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion	Pila	"Flujo x 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	6295	61.92.2	Si	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	No	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G