ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GMO-MAN-FR-005
Versión: 1 Fecha Actualización: 25/08/2015
Página 1 de 2

Técnico: | Revisado: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Modelo Equipo: MV. 245 SB | Fecha Inicio: 15/2/21 | 12:21 | Fecha Fin: 15/2/21 | 11 40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE VILLACA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMAS REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	GAMA	CLASE GAMA	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

Ev. Empresarial	CONCRETO	PRESION	CAUDAL	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desbordamiento (0 Pts)	Pila (0 Pts)	Flujo x E (0 Pts)	REJILLAS (0 Pts)	FILTROS (0 Pts)	BASE (0 Pts)	CODIGO DE BARRAS: BASE (0 Pts)	CODIGO DE BARRAS: MANGUERA (0 Pts)	RUEDAS (0 Pts)	OBSERVACIONES
														Mant. Preventivo
	2982	6.3	96.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

Tiempo de Lavado: 90 min | Cambio Aceite: X | Cant:

Manguera: Si [ ] No [X] | Estado de Mangueras: Buen [X] Malo [ ] | Filtro: | Sistema de Refrigeración: Si [ ] No [ ] Malo [ ]

Observaciones:

Estado de las Conexiones: Bueno | Control de Temperatura: Bueno | Si | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
		Verifica voltaje de la red	SV
	Prueba de Flujo	Se verifica caudal y estabilidad del equipo	OK
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica sonido de la alarma y fuente	fuerte

Observaciones del Diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba - Simulación	Descripción	Resultado
	Prueba de Flujo (Alarma Sostenida)	Se verifica activación de alarmas (ej.: ALT - ES)	ES
	Flujo Nitrico	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y SONIDO)	LO
	Conexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
	Conexión eléctrica de flujo	Funcionamiento eléctrico	OK
	Programa de válvulas de aire	Obtener manguera de salida hacia el concentrador	OK

PARAMETROS DE SALIDA

Ev. Empresarial	CONCRETO	PRESION	CAUDAL	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desbordamiento (0 Pts)	Pila (0 Pts)	Flujo x E (0 Pts)	REJILLAS (0 Pts)	FILTROS (0 Pts)	BASE (0 Pts)	CODIGO DE BARRAS: BASE (0 Pts)	CODIGO DE BARRAS: MANGUERA (0 Pts)	RUEDAS (0 Pts)	OBSERVACIONES
														Correcto funcionamiento
	2982	6.3	96.9	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.