ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAO-MAN-F-xxx
Versión: 0 Fecha Actualización: 01/06/2015
Página 1 de 2

Fecha Apertura: | No. Orden: | Nombre Cliente: | Nombre Solicitante: | Auxiliar Mantenimiento:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: AW 635B | Fecha Inicio: 19/3/21 12:27 | Fecha Fin: 19/3/21 14:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

DATOS REPORTE NO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	CAMBIO	CLASE CAMBIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE SISTEMA

Ev. Mantenimiento	VOLTAJE (Vac)	FRECUENCIA (Hz)	CAUDAL (GPM - LPM)	FLUJOMETRO (SI - NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Desbalanceo (SI-NO)	PSA (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)	REJILLAS (SI - NO)	FILTROS (SI - NO)	BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: SENSE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANUAL (SI - NO)	RUEDAS (SI - NO)	OBSERVACIONES
	120	60	96.6	SI	SI	SI	EJ	SI	SI	SI	X	SI	SI	Mant. Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Generó Alarma: X | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: SI [X] NO [ ] Malas: | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: SI [X] NO [ ] Malo:

5. OBSERVACIONES GENERALES:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Sonda: SI | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
	Estado Alto S.S.	Verifico voltaje de la red	4.6V
	Prueba de Fugas	Se verifico conexion neumatica del equipo	OK
	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
	Conexion neumatica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica correcto funcionamiento de alarmas y fuente	Correcto
6			
7			
8			

Observaciones del diagnostico y pruebas realizadas:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Prueba de Alarma Audible	Se verifica activacion de alarma S.S. - S.I. - S.D.	OK
2	Prueba Alarmas	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y S.S.O.S.)	OK
3	Conexion de mangueras	Activacion alarma sonora	Correcto
4	Funcionamiento Valvula de Flujo	Sonido de alarma activado	Correcto
5	Activacion de valvula de alivio	Obtener manguera de salida de aire de compresor	Correcto
6			
7			
8			

PARAMETROS DE SALIDA

Ev. Mantenimiento	VOLTAJE (Vac)	FRECUENCIA (Hz)	CAUDAL (GPM - LPM)	FLUJOMETRO (SI - NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Desbalanceo (SI-NO)	PSA (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)	REJILLAS (SI - NO)	FILTROS (SI - NO)	BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: SENSE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANUAL (SI - NO)	RUEDAS (SI - NO)	OBSERVACIONES
	120	60	96.6	SI	SI	SI	EJ	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.