ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FX-0001
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/06/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	MN-4462B	Fecha Inicio	23/01/21 8:50	Fecha Fin	23/01/21 13:45

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			falla Central	1		SI X		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-EI)	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(L-1 Min)	(90% - 95%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)		(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - NO)	(SI - NO)	(SI-No)	
	16247	6-3	96	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mant Preventivo

DIAGNOSTICO TALLER

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	X	SI		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bien X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bien X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bien			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI		Con Sobrecalentamiento				

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clamp Bajimetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Pilas Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tuberías de flujo	Desconecta línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-EI)	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(L-1 Min)	(90% - 95%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)		(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - NO)	(SI - NO)	(SI-No)	
	16249	6294.9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.