OXPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO: Código GAD-MAN-FR-005; Versión 1; Fecha Actualización: 05/06/2019; Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-2423 B	Fecha Inicio	26/01/21 10:30	Fecha Fin	26/01/21 12:05

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			filtro Central (Desgaste)	1		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXÍGENO (95% - 99%)	FLUJÓMETRO (Ok-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ok-No)	Pila (Ok-No)	"Flujo a 0" (Ok-No)	REJILLAS (Ok-No)	FILTROS (Ok-No)	BASE (Ok-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ok-No)	MANIJA (Ok-No)	RUEDAS (Ok-No)	OBSERVACIONES
	3275	6.5	94.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malos	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena — Si — Con Sobrecalentamiento

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Switch encendido	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Flujo Maxilho	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	10
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXÍGENO (95% - 99%)	FLUJÓMETRO (Ok-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ok-No)	Pila (Ok-No)	"Flujo a 0" (Ok-No)	REJILLAS (Ok-No)	FILTROS (Ok-No)	BASE (Ok-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ok-No)	MANIJA (Ok-No)	RUEDAS (Ok-No)	OBSERVACIONES
	3276	6.4	92.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.