OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	M7190B151b1	Fecha Inicio	26/01/21 9:28	Fecha Fin	26/01/21 11:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (95%-99%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo = 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MANGUERA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)
	6060	8.2	98.1	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si

OBSERVACIONES: Mant Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Generó Alarma	No X	Si		Cual?	-	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si		Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Leve
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rejillas)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarillo y (LL-LO-ES))	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión línea de baja	Desconexión línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de alivio de compresor	N.A
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (95%-99%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo = 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MANGUERA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)
	6062	8.2	97.6	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N/A	Si	Si

OBSERVACIONES: Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.