OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	QAD-MAN-FR-001
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-3915B	Fecha Inicio	26/01/21 8:52	Fecha Fin	26/01/21 12:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L-T-PSI)	OXÍGENO (MPL-MPL)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (Si-No)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS BASE (Si-NO)	CÓDIGO DE BARRAS MANIJA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	13465	65	94.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3 horas	Genera Alarma	No X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno Si Con Sobrecalentamiento

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.6V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado: Equipo se deja trabajando por 3 horas y funciona correctamente sin presentar alarma o algún error.

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo 4 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L-T-PSI)	OXÍGENO (MPL-MPL)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (Si-No)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS BASE (Si-NO)	CÓDIGO DE BARRAS MANIJA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	13466	6.4	93.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.