ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	AN-3915B	Fecha inicio	29/01/21 7:40	Fecha fin	29/01/21 9:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pruebas de alarma: Pila	Pruebas de alarma: Flujo a 0	Rejillas	Filtros	Case	Código de barras: Base	Código de barras: Manija	Ruedas	Observaciones
13470	60	36.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	No		Si	X	Cual?	E1

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malo	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.6 V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	X
5	Prueba de alarma	Se verifica cuando la alarma se activa	parte
6	Otro		
7	Otro		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Manguera humidificador	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E5)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo)	10
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión tarjeta	Activo
5	Activación de válvulas de alivio	Obstruir mangueras de salida	Activo
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

PARÁMETROS DE SALIDA

Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pruebas de alarma: Pila	Pruebas de alarma: Flujo a 0	Rejillas	Filtros	Case	Código de barras: Base	Código de barras: Manija	Ruedas	Observaciones
13471	62	92.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.