OX Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: Código: GAD-MAN-FR-005 | Revisión: 1 | Fecha Aprobación: 08/06/2020 | Página 1 de 2

Fecha Revisión: | Revisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-2188B | Fecha Inicio: 08/7/21 12:09 | Fecha Fin: 8/7/21 2:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA — En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 Pb)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (20 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 Hrs)	Pila (20 Hrs)	"Flujo a 0" (10 Hrs)	REJILLAS (20 Hrs)	FILTROS (20 Hrs)	BASE (20 Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - HZ)	MANGA (20 - HZ)	RUEDAS (20 Hrs)	OBSERVACIONES
4281	6.3	97.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto Preventivo

1. CICLADO — Tiempo de la prueba: 90 mins — Genero Alarma: No X — Si — Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si — No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X — Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X — Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS COMESIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno X | Con Sobrecalentamiento

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	S.IV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarillo y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión trópica de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
6	Otros		
6	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA — En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 Pb)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (20 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 Hrs)	Pila (20 Hrs)	"Flujo a 0" (10 Hrs)	REJILLAS (20 Hrs)	FILTROS (20 Hrs)	BASE (20 Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - HZ)	MANGA (20 - HZ)	RUEDAS (20 Hrs)	OBSERVACIONES
4282	6.1	97.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO