OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-3568B	Fecha Inicio	09/7/21 8:00	Fecha Fin	09/7/21 9:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARAMETROS DE ENTRADA — En Mantenimiento

HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
12387	5.8	71.0	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	LO	Si	Si	Mto Correctivo

1. EXCLUSO	Tiempo de la prueba	90 mins	Durante Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	X	Con Sobrecalentamiento			

DIAGNÓSTICO TALLER

EJECUTO PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Alarma Sonora	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS REALIZADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOS

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Clave Diplomática)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	E5
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flujo o LED amarillo y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tapón de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de oficio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA — En Mantenimiento

HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
12389	6.2	96.3	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	LO	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO