OX.Pro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO: Código: GAD-MAN-FR-005; Versión: Fecha Actualización: 02/08/2018; Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-3068B	Fecha Inicio	09/7/21 11:45	Fecha Fin	09/7/21 1:43

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE OPERACION

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (Ft / Pts)	OXÍGENO (PPM - MPa)	FLUJÓMETRO (Ft/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ft/Hr)	Fila (Ft/Hr)	"Flujo a 0" (LO/ES)	BURLAS (Ft/Hr)	FILTROS (Ft/Hr)	BASE (Ft/Hr)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ft / HZ)	BARRA (Ft / HZ)	RUEDAS (Ft/Hr)	OBSERVACIONES
	5816	6.4	98.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mnto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 Mins	Gorard Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno X Con Sobrecalentamiento

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del mutón	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS EN MANTENIMIENTO DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obtener manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (Ft / Pts)	OXÍGENO (PPM - MPa)	FLUJÓMETRO (Ft/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ft/Hr)	Fila (Ft/Hr)	"Flujo a 0" (LO/ES)	BURLAS (Ft/Hr)	FILTROS (Ft/Hr)	BASE (Ft/Hr)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ft / HZ)	BARRA (Ft / HZ)	RUEDAS (Ft/Hr)	OBSERVACIONES
	5818	6.3	97.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO