OXPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO: Código: GAD-MAN-FR-004; Versión: 1; Fecha Actualización: 2020/07/09; Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		Ins. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Dentro	NN-322B	Fecha Inicio	09/7/21 11:50	Fecha Fin	09/7/21 2:02

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ENTORNO REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

DATA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (Pi / Pfd)	CONSUMO (MPa / MPa)	FLUJOMETRO (Gr/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	Pila (Si/No)	"Flujo a 0" (Si/No)	REALLES (Si/No)	FILTROS (Si/No)	BASE (Si/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si/No)	BARRA (Si/No)	RUEDAS (Si/No)	OBSERVACIONES
	19514	6.7	98.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mito Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Genero Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno X Con Sobrecalentamiento

DIAGNOSTICO TALLER

DETALLE DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica correcta o en agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA ASEGURACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Flujo + 3 (Carne Rojiceñita)	Se verifica activación de alarmas (LL - LB - ES)	ES
2	Flujo Mudrito	Se verifica activación de alarma visual y control (LED flujo y LED amarillo y LL-LB-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tejido de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de rápido de pinza	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
6	Otros		
6	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (Pi / Pfd)	CONSUMO (MPa / MPa)	FLUJOMETRO (Gr/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	Pila (Si/No)	"Flujo a 0" (Si/No)	REALLES (Si/No)	FILTROS (Si/No)	BASE (Si/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si/No)	BARRA (Si/No)	RUEDAS (Si/No)	OBSERVACIONES
	19519	6.6	98.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO