ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

Formato	
Código	[illegible]
Versión 1	Fecha Actualización: [illegible]
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-133B	Fecha Inicio	09/7/21 12:05	Fecha Fin	09/7/21 2:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SÍNTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

[illegible] MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Mnto Preventivo
	1953	6.1	955	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Generó Alarma	No	X	Si		Cuál?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	X	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - E5)	E5
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-E5)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconectar toma eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir mangueras de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
6	Otros		
6	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	1750	6.3	94.5	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO