OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión	Fecha Aplicación: [illegible]
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-4409B	Fecha Inicio	13/7/21 11:24	Fecha Fin	13/7/21 1:26

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA — En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-1 Pts)	OXÍGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (Ci-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 5" (Si-No)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: ENTRADA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
18314	6.1	91.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	7 min	Genera Alarma	No		Si	X	Cual?	LO

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	X	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V.	Verifica voltaje de la pila	4.7
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo o LED amarillo y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA — En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-1 Pts)	OXÍGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (Ci-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 5" (Si-No)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: ENTRADA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
18316	6.4	97.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	PRIMA MANTENIMIENTO