ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Nombre Asignado: | Remisión #: | Nombre Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-2879B | Fecha Inicio: 15/7/21 10:03 | Fecha Fin: 15/7/21 11:27

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLAVE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

ÁREA DE MANTENIMIENTO

Equipo	Funcionamiento	Presión	Empaque	Pulsómetro	Prueba de Alarma: Descripción	Prueba de Alarma: Pila	Prueba de Alarma: Tiempo	Mangueras	Filtros	Gas	Código de Alarma		Nuevas	Observaciones
														Mnto
PPP	6.4	94.6	Si	Si	Si	E5		Si	Si	Si	NO	Si	Si	Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Cámara Alarma: No [X]
2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X]
3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ]
4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno [X] Malo [ ]
5. DATOS IDENTIFICADOR:
6. ESTADO DE LOS COMPRESORES: Buena
7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno [X]

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Calibrar Pila 9.5 V	Verificar voltaje de la pila	4.9V
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica sonido de la alarma o luces	Fuerte
	Otros		
	Otros		

Observaciones del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Prueba 3 Cierre Automático	Se verifica activación de alarmas (LL, LO, E5)	E5
	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarmas mayor y menor (LSO Flujo > LSH activado y LL LO E5)	LO
	Desconexión eléctrica	Desconexión eléctrica	OK
	Desconexión válvula de flujo	Desconexión línea eléctrica	
	Activación de válvula de alivio	Chequear manguera de válvula de alivio de compresor	
	Otros		
	Otros		
	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

Equipo	Funcionamiento	Presión	Empaque	Pulsómetro	Pruebas de Alarma: Descripción	Pruebas de Alarma: Pila	Pruebas de Alarma: Tiempo	Mangueras	Filtros	Gas	Código de Alarmas		Nuevas	Observaciones
PPP	6	394.1	Si	Si	Si	E5		Si	Si	Si	NO	Si	Si	