OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OXP-MAN-FR-009
Versión: 1 Fecha Actualización: 30/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Recibido: | Remisión #: | Asistia Mantenimiento:

No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-1111B | Fecha Inicio: 14/7/21 9:22 | Fecha Fin: 14/7/21 11:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SOLICITUD REPUESTOS OFERTADOS DE SERVICIO

FALTA	DAÑO	CAUSA DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (lb-f PSI)	DENSIDAD (Kg/m³ - Gr/Cm³)	FLUJÓMETRO (GPM)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión Bomba	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo o 0" (LED)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: Base (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: Manguera (Si - No)	RUEDAS (Si-No)
	11786.1	6.1	380	5.	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES: Mto Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 1 Min | Generó Alarma: No [ ] Si [X] | Cual? LO

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [X] | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNÓSTICO TALLER

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	tamiz	3			
	Filtro interno	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flujo + LED encendido y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrico	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Observar manómetro de salida de aire de concentrador	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (lb-f PSI)	DENSIDAD (Kg/m³ - Gr/Cm³)	FLUJÓMETRO (GPM)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión Bomba	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo o 0" (LED)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: Base (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: Manguera (Si - No)	RUEDAS (Si-No)
	11786	6.2	97.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES:

FIRMA MANTENIMIENTO: