OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-496B	Fecha Inicio	16/7/21 848	Fecha Fin	16/7/21 10:19

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REFORMADO 4 HERADOR DE PERNICIO

PALLA	CAÑO	CLASE CAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CANJEADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Flujo	PRUEBAS DE ALARMA: Flujo a 5°	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANUAL	RUEDAS	OBSERVACIONES
	9772	6.8	97.9	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mnto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No	X	Si		Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X	Con Sobrecalentamiento	

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del dispositivo identificado

PRUEBAS DE DESAGUE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS REALIZADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	E5
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

Recomendaciones	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Flujo	PRUEBAS DE ALARMA: Flujo a 5°	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANUAL	RUEDAS	OBSERVACIONES
	9773	6.5	96.5	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Firma Mantenimiento