ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD.MAN.FR.006
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/09/2019
Página 1 de 2	

Fecha Recibido		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-44068	Fecha Inicio	22/7/21 3:00	Fecha Fin	22/7/21 4:91

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
X			Filtro Externo Lateral	1		Si	X	No	
X			Switch Encendido	1		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ORDEN DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE INTEGRACION

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	RELILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
(Hrs)	(6-7 PSI)	(88% - 93%)	(50 Hz)		(50 Hz)	(50 Hz)	(LO-ES)	(50 Hz)	(50 Hz)	(50 Hz)	(50 - 60)	(50 - 60)	(50 Hz)	
Blob	6.6	78.9	Si		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mato Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba:	90 mins	Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	Lo				
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	X		Con Sobrecalentamiento						

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

MATERIALES UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamiz	2			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	RELILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
(Hrs)	(6-7 PSI)	(88% - 93%)	(50 Hz)		(50 Hz)	(50 Hz)	(LO-ES)	(50 Hz)	(50 Hz)	(50 Hz)	(50 - 60)	(50 - 60)	(50 Hz)	
Blob	6.5	98.0	Si		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO