OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GADMAN-FR-008
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-3266B	Fecha Inicio	04/26/21 8:32	Fecha Fin	04/30/21 9:36

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARAMETROS DE ENTRADA — AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4- 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	RELILLAS (5l/Min)	FILTROS (5l/Min)	BASE (5 l/Min)	CODIGO DE BARRAS: BASE (55 - 65)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (55 - 65)	RUEDAS (5 l/Min)	OBSERVACIONES
	590	6.4	93.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genero Alarma	No X		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento			

DIAGNOSTICO FALLA — SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.8 V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS — PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotámetro)	Se verifica activación de alertas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4- 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	RELILLAS (5l/Min)	FILTROS (5l/Min)	BASE (5 l/Min)	CODIGO DE BARRAS: BASE (55 - 65)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (55 - 65)	RUEDAS (5 l/Min)	OBSERVACIONES
	592	6.4	92.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.