ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-AMA-FR-009
Version: 1	Fecha Actualizacion: 09-06-2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	A7190 B15 L63	Fecha Inicio	08/06/21 11:16	Fecha Fin	08/06/21 9:36

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

BITORA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 l/Min)	FILTROS (5 l/Min)	BASE (5 l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 100)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 100)	RUEDAS (5 l/Min)	OBSERVACIONES
	318	8.4	97.9	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genero Alarma	No X	Si		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento				

DIAGNOSTICO SALIDA

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N.A
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta lines electrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obturar manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 l/Min)	FILTROS (5 l/Min)	BASE (5 l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 100)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 100)	RUEDAS (5 l/Min)	OBSERVACIONES
	319	8.3	97.4	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar C.