ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FUR004710
Código: GAD-MAN-FR-009
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/09/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NP-12708	Fecha Inicio	05/06/21 7:40	Fecha Fin	05/06/21 12:02

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

RUTINA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	RUEDILLAS (3x Hex)	FILTROS (3x Hex)	BASE (3x Hex)	CODIGO DE BARRAS: BASE (M3 - M5)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (M3 - M5)	RUEDAS (3x Hex)	OBSERVACIONES
	14594	6.2	94.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 h 30	Genero Alarma	X	SI		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

DIAGNOSTICO FALLA

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

ALARMAS REALIZADAS

PRUEBAS A LOCALES Para VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotametro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	OK
5	Activacion de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	RUEDILLAS (3x Hex)	FILTROS (4x Hex)	BASE (3x Hex)	CODIGO DE BARRAS: BASE (M3 - M5)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (M3 - M5)	RUEDAS (3x Hex)	OBSERVACIONES
	14511	6.2	91.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.