OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-006
Versión 1	Fecha Actualización 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-7197 B	Fecha Inicio	05/06/21 7:37	Fecha Fin	05/06/21 9:31

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	V	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARAMETROS DE ENTRADA

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJÓMETRO (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No)	Pila (S-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (S-No)	FILTROS (S-No)	BASE (S-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (S-No)	OBSERVACIONES
	2798	6.2	97.2	Si	Si	Si	LO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	✓	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Buen X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena: OK
Con Sobrecalentamiento	

INGRESO DE TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.70
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	ok
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	LO
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	ok
6	Otros		
6	Otros		
6	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJÓMETRO (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No)	Pila (S-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (S-No)	FILTROS (S-No)	BASE (S-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (S-No)	OBSERVACIONES
	2790	6.2	97.1	Si	Si	Si	LO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]