ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXiPro

FORMATO	
Código	GADHMAN-FR-009
Versión 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 3	

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: SN0147878 | Fecha Inicio: 14/06/21 12:00 | Fecha Fin: 10/06/21 13:35

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO (X) | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

HISTORIA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/Min)	Pila (5 l/Min)	"Flujo a 0" (LO-EE)	REJILLAS (5 l/Min)	FILTROS (5 l/Min)	BASE (5 l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (SI - NO)	RUEDAS (5 l/Min)	OBSERVACIONES
	1605	6.4	94	5 l/Min	5 l/Min	5 l/Min	N.P	SI	SI	SI	N.A	SI	5 l/Min	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	5 min	General Alarma	OK		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	OK		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento						

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.E. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido in es agudo o fuerte	OK puerta
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CAMPO ETAPA 2

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - EE)	OK
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-EE)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activacion alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/Min)	Pila (5 l/Min)	"Flujo a 0" (LO-EE)	REJILLAS (5 l/Min)	FILTROS (5 l/Min)	BASE (5 l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (SI - NO)	RUEDAS (5 l/Min)	OBSERVACIONES
	1605	6.4	94.6	5 l/Min	5 l/Min	5 l/Min	N.P	SI	SI	SI	N.P	SI	5 l/Min	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]