ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-028
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MN-7680 B	Fecha Inicio	10/06/21	11:43	Fecha Fin	10/06/21	13:70

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (5 s/Min)	Pila (2.4Vdc)	"Flujo x 0" (1.5-4S)	RELAS (5V-Vdc)	FILTROS (5V-Vdc)	BASE (5V-Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (00 - 002)	MANIJA (00 - 002)	RUEDAS (5V-Vdc)
	9586	6.3	98.0	5:	5:	5:	10	5:	5:	5:	5:	5:	5:

OBSERVACIONES: Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genero Alarma	No		Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5:	Con Sobrecalentamiento						

DIAGNOSTICO FALLA

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotametro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	Ok
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-ES)	Ok
3	Desconexion eléctrica	Activacion alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	Activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (5 s/Min)	Pila (2.4Vdc)	"Flujo x 0" (1.5-4S)	RELAS (5V-Vdc)	FILTROS (5V-Vdc)	BASE (5V-Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (00 - 002)	MANIJA (00 - 002)	RUEDAS (5V-Vdc)
	9589	6.2	97.0	5l	5:	5:	10	5:	5:	5:	3:	5:	5:

OBSERVACIONES: Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: