Oxi Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Apertura | Periodo # | Asistir Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Compr Equipo: NW-1174B | Fecha Inicio: 22/04/21 9:45 | Fecha Fin: 22/04/21 11:53

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE EQUIPO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA En Mantenimiento

HOROMETRO	PRESION	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			MEZCLAS	FILTROS	SELLO	CODIGO DE BARRAS		HORAS	OBSERVACIONES
				Descripcion	Pila	Flujo a 5				Antes	Despues		
16345	6.2	91.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 2 horas | Genero Alarma: X | Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buen [X] Malo [ ] | 4. SISTEMA DE RETROALIMENTACION: Si [X] No [ ] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno [ ] Malo [ ] | Cual? Si | Con Cuanto para Normalizar

DIAGNOSTICO FALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
	Estado Pila 9 V.	Verifica voltaje de la pila	4.7v
	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica sonido y de aguja	Buena
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado: El equipo a 3 L/min trabaja por encima de 94 % de pureza.

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
	Flujo a 5 Litros Nominales	Se verifica activacion de alarma (_____ a 5 L)	ES
	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma (valor entre 110 % a 115 % de 5 L/min)	Lo
3	Desconexion electrica	Activacion alarma electrica	Correcto
4	Desconexion toma de flujo	Desconexion toma electrica	Correcto
5	Activacion de valvula de paso	Obstruir manguera de salida de aire del compresor	Correcto
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

HOROMETRO	PRESION	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			MEZCLAS	FILTROS	SELLO	CODIGO DE BARRAS		HORAS	OBSERVACIONES
				Descripcion	Pila	Flujo a 5				Antes	Despues		
16347	62	90.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

Validado C.