OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	OXPro-FR-008
Versión 1	Fecha Actualización 05/09/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	7F50201807000054	Fecha Inicio	23/06/21 7:06	Fecha Fin	23/06/21 9:24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0.7 Pts)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Ci-Hg)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (Si-No)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MANIJAS (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	2800	6.8	97.5	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1hora	Generó Alarma	No	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena Si Con Sobrecalentamiento

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	puerto
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 8 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión tarjeta eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Control mangueras de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0.7 Pts)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Ci-Hg)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (Si-No)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MANIJAS (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	2801	6.5	97.3	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]