ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAS-UAN-FR-009
Versión 1	Fecha Actualización: 09/05/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Acollar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	7FSAB2019020399	Fecha Inicio	24/06/21 11:27	Fecha Fin	24/06/21 13:33

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CEASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (9-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (20 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (20 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-03)	REJILLAS (20 Hz)	FILTROS (20 Hz)	BASE (20 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 40)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (20 - 40)	RUEDAS (20 Hz)	OBSERVACIONES
	3027	6.4	98.2	Si	Si	Si	LL	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Generó Alarma	No X	Si		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sol. restablecimiento		

DIAGNÓSTICO TALLER

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		fuerte
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - Cl)	LL
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-Cl))	LL
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de alivio de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (9-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (20 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (20 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-03)	REJILLAS (20 Hz)	FILTROS (20 Hz)	BASE (20 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 40)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (20 - 40)	RUEDAS (20 Hz)	OBSERVACIONES
	3029	6.2	97.6	Si	Si	Si	LL	SI	SI	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO