ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/06/2018
Pagina 1 de 2	

Fecha Remision | Remision # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: MN-615B | Fecha Inicio: 29/06/21 7:34 | Fecha Fin: 29/06/21 9:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | ✓ | **FECHA INICIO AISLAMIENTO** | | **FECHA FIN AISLAMIENTO** |

BITACORA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
			Filtro Central (Cargate)	1		Si ✓	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LI-LD)	REJILLAS (5l-4m)	FILTROS (5l-4m)	BASE (5l-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	8609	6.3	93.7	5;	5;	5;	ES	5;	5;	5;	NO	5;	5;	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Genero Alarma	NO	Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5;	Con Sobrecalentamiento		

DIAGNOSTICO TALLER

ETAPA PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS ANTERIORES PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LI - LD - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LI-LD-ES)	LD
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LI-LD)	REJILLAS (5l-4m)	FILTROS (5l-4m)	BASE (5l-4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	8611	6.3	91.3	5;	5;	5;	ES	5;	5;	5;	NO	5;	5;	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]