Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Aprobación: 01/06/2016
Página 1 de 2	

Fecha Aprobación		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-27478	Fecha Inicio	01/03/21 7:57	Fecha Fin	01/03/21 10:36

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			falla lateral	1		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA En Mantenimiento

HORAS TYC	PRESIÓN	CODIGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Falla 8 8"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
9kU	6.1-7 PSI	(96%-98%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	
26185	6.4	97.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Genera Alarma	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Evora	Si	Con Sintonizacionamiento		

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SU
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es igual o fuerte	OK fuerte
6	Otros		
7			
8			

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

CAMBIOS REALIZADOS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Falla 1 + 2 + Cierre Suministro	Se verifica activacion de alarmas (LO - ES)	ES
2	Fuga Maxima	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y ALLO-ES)	lo
3	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	OK
4	Desconexion bajada de flujo	Desconexion linea electrica	OK
5	Activacion de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7			
8			

PARAMETROS DE SALIDA

HORAS TYC	PRESIÓN	CODIGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Falla 8 8"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
9kU	6.1-7 PSI	(96%-98%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	
26185	6.1	96.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	no	Si	Si	Funcione Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.