ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo:	GAD-MAN-FR-005
Version: 1	Fecha Actualizacion: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remision		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MV-1544B	Fecha Inicio	08/03/21 12:31	Fecha Fin	09/03/21 12:11

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARAMETROS DE ENTRADA — AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (SI-No)	Pita (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI- No)	FILTROS (SI- No)	BASE (SI- No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	2022	6.4	93.5	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Man. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Genero Alarma	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento					

DIAGNOSTICO FALLA — SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexion eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	perk
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado	

LABORES REALIZADAS — REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - ES)	Lo
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pita (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI- No)	FILTROS (SI- No)	BASE (SI- No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	2024	5.1	92.1	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO