OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 02/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NV-1479B	Fecha Inicio	09/03/21 8:23	Fecha Fin	09/03/21 10:01

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (S-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	13567	6.5	94.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena: Si — Con Sobrecalentamiento:

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SU
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	filtro interno	1			
	Manguera tubo insonorización	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	10
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (S-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	13568	6.3	92.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.