ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualizacion: 20.09.2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MN-4384B	Fecha Inicio	13/03/21 11:48	Fecha Fin	13/03/21 13:35

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ENTORNO REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE SISTEMA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-LO)	REJILLAS (5 l/Min)	FILTROS (5 l/Min)	BASE (5 l/Min)	CODIGO DE BARRAS: BASE (95 - 100)	CODIGO DE BARRAS: MANILA (91 - 100)	RUEDAS (5 l/Min)	OBSERVACIONES
	3203	6296.0	31	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genera Alarma	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento				

DIAGNOSTICO DE FALLA

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	11.9v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

EXAMEN REALIZADO

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS FALLAS REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotametro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
1	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte linea electrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
6	Otros		
6	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-ES)	REJILLAS (5 l/Min)	FILTROS (5 l/Min)	BASE (5 l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (95 - 100)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILA (91 - 100)	RUEDAS (5 l/Min)	OBSERVACIONES
	3204	6.2	94.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funcionamiento Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer C.