ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-PR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MV-3113	Fecha Inicio	11/03/21 10:38	Fecha Fin	11/03/21 11:49

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

BITACORA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			Protector Display			Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARAMETROS DE ENTRADA — AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (20% - 24%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si / No)	Pila (Si / No)	"Flujo ± 0" (LL/LO/ES)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (S1 - NO)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (Si / No)	OBSERVACIONES
	9706	6.2	94.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genero Alarma	X	Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Activo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO FALLAS — SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	6.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	OK
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS — PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN UNA ENTRADA

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre Suplementos)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión linea electrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (20% - 24%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si / No)	Pila (Si / No)	"Flujo ± 0" (LL/LO/ES)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (S1 - NO)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (Si / No)	OBSERVACIONES
	9708	6	93.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	