ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO	
Codigo	GAS-MAM-FR-008
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/08/2016
	Pagina 1 de 2

Fecha Remision		Remision #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	SW0137249	Fecha Inicio	12/03/21 11:38	Fecha Fin	12/03/21 12:16

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

HISTORIA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (5l/min)	Pila (5l/min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l/min)	FILTROS (5l/min)	BASE (5l/min)	CODIGO DE BARRAS: BASE (50 - 90)	CODIGO DE BARRAS: MANGA (50 - 90)	RUEDAS (5l/min)	OBSERVACIONES
	21026	6.3	96.1	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min.	Genero Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento				

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
-	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
1	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
2	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LA CALIDAD Y REALIZADAS AL CONCENTRADOR

SALIDAS REALIZADAS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierra Sublimetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N.A
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (LL-LO-ES)	N.A
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconectá linea electrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (5l/min)	Pila (5l/min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l/min)	FILTROS (5l/min)	BASE (5l/min)	CODIGO DE BARRAS: BASE (50 - 90)	CODIGO DE BARRAS: MANGA (50 - 90)	RUEDAS (5l/min)	OBSERVACIONES
	21028	6.1	95.6	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.