ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/09/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MN-1155B	Fecha Inicio	19/03/21 8:42	Fecha Fin	19/03/21 10:44

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
			Filtro Central	1		Si X		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (A 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l/Min)	FILTROS (5l/Min)	BASE (5l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 90)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 90)	RUEDAS (5l/Min)	OBSERVACIONES
	3306	6.5	96.6	SI	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Filtro Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Genero Alarma	No X	Si	Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento			

DIAGNOSTICO TECNICO

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	ES
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	LO
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Work
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

APROBACION DE SALIDA

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tecla de flujo	Desconecta linea electrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (A 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l/Min)	FILTROS (5l/Min)	BASE (5l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 90)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 90)	RUEDAS (5l/Min)	OBSERVACIONES
	3308	6.5	92.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Cambio Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.