ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OxiPro

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-005
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	IVN-1178B	Fecha Inicio	24/03/21 08:39	Fecha Fin	27/03/21 12:13

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

HISTORIA REPORTADO OPERACIÓN DE RUIDO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	Pila (Si/No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si/No)	FILTROS (Si/No)	BASE (Si/No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (Si/No)	OBSERVACIONES
	6719	6.4	91.8	5 l/min	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mal. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3 horas	Genero Alarma	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento	

PRUEBAS DE FALLAS

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	B.U
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado: Trabajo por 3 horas y funciono Correctamente

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS ANOMALIAS REPORTADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - ES)	ES LO
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	
3	Desconexión electrica	Activacion alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	Pila (Si/No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si/No)	FILTROS (Si/No)	BASE (Si/No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (Si/No)	OBSERVACIONES
	7173	6.4	90.7	5 l/min	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.