OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN - 31693	Fecha Inicio	19/03/21 10:26	Fecha Fin	20/03/21 9:27

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

MINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
	X		Base	1		Si	X	No
			acople plastico tubo humidificador	1		Si	X	No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LD-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	32005	6.7	95.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	NO	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	X	Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	~~Buenas~~		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Sueño X		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

ESTADOS DE FALLA

LEY DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	UX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	UX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	UX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro interno	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED flujo a LED amarillo y (LL-LD-ES)	lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros		
6	Otros		
6	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LD-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	32005	6.7	93.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]