ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remision		Remision #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-3039B	Fecha Inicio	30/5/21 4:36	Fecha Fin	30/5/21 11:13

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE SISTEMA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 l/Min)	FILTROS (5 l/Min)	BASE (5 l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 900)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 900)	RUEDAS (5 l/Min)	OBSERVACIONES
	15774	6.1	96.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	General Alarma	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento						

DIAGNOSTICO TECNICO

DETALLES DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
0	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
1	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
2	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
3	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
4	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
5	Otros:		
6	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA DAR ALTA DE LAS ALARMAS FISICAS DE EQUIPO

PRUEBAS REALIZADAS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
0	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
1	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
3	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
4	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
5	Otros:		
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 l/Min)	FILTROS (5 l/Min)	BASE (5 l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 900)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 900)	RUEDAS (5 l/Min)	OBSERVACIONES
	15779	6.2	96.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	Wilmer G.