OXPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO	
		Codigo	GAD-MAN-FR-000
		Versión 1	Fecha Actualización 05/06/2019
			Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	DM200915206	Fecha Inicio	31/03/21 11:31	Fecha Fin	31/03/21 12:53

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (97%-99%)	FLUJOMETRO (5-Hs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-Hs)	Pila (5-Hs)	"Flujo a 0" (LD-ES)	REJILLAS (5-Hs)	FILTROS (5-Hs)	BASE (5-Hs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (51-NO)	MANIJA (50-NO)	RUEDAS (5-Hs)	OBSERVACIONES
	564	8.4	98.3	S	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	S.	Manta Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No X	Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO DE FALLA

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	N.A
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros		
6	Otros		
6	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (97%-99%)	FLUJOMETRO (5-Hs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-Hs)	Pila (5-Hs)	"Flujo a 0" (LD-ES)	REJILLAS (5-Hs)	FILTROS (5-Hs)	BASE (5-Hs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (51-NO)	MANIJA (50-NO)	RUEDAS (5-Hs)	OBSERVACIONES
	566	8.5	98.0	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer L.