OXPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO: Código GAD-GMN-FR-006; Versión 1; Fecha Actualización 05/09/2018; Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MV-126013	Fecha Inicio	15/05/21 9:13	Fecha Fin	15/05/21 11:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	✓	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA — En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No)	Pila (S-No)	"Flujo o 0" (LO-ES)	REJILLAS (S-No)	FILTROS (S-No)	BASE (S-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANGA (SI - NO)	RUEDAS (S-No)	OBSERVACIONES
29	6.4	98.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	X	Si		Cuál?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno Si
Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4,6V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L2 - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L2-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

PARÁMETROS DE SALIDA — En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No)	Pila (S-No)	"Flujo o 0" (LO-ES)	REJILLAS (S-No)	FILTROS (S-No)	BASE (S-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANGA (SI - NO)	RUEDAS (S-No)	OBSERVACIONES
30	6.1	97.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]