ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GMD-MAN-FR-208
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/04/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	M-3937B	Fecha Inicio	15/6/21 9:11	Fecha Fin	15/6/21 10:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARAMETROS DE ENTRADA — AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (0-4Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-Na)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0-Na)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo o 0" (LO-ES)	REJILLAS (0-No)	FILTROS (0-No)	BASE (0-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	32109	6.2	96	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	X	D		Cve/T
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS										
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	5i		Con Sobrecalentamiento			

DIAGNOSTICO TALLER — SST OBTPRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.E.V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS — PRUEBAS REALIZADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Bajarotes)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire del compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (0-4Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-Na)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0-Na)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo o 0" (LO-ES)	REJILLAS (0-No)	FILTROS (0-No)	BASE (0-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILLA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	32110	6	96.4	5i	5i	5i	ES	5i	5i	5i	5i	5i	5i	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO