Pro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO: Código: [illegible] / Versión: 1 / Fecha actualización: [illegible] / Página 1 de 1

Fecha Recepción		Derivación #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-4280 B	Fecha Inicio	18/05/21 9:31	Fecha Fin	18/05/21 10:49

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			Manija			Sí / No
						Sí / No
						Sí / No
						Sí / No
						Sí / No
						Sí / No
						Sí / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESION (G. / PSI)	OXIGENO (MPa - kPa)	FLUJOMETRO (G-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (G-No)	Pila (G-No)	"Flujo a 0" (G-Es)	REJILLAS (G-No)	FILTROS (G-No)	BASE (G-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (G-No)	MANIJA (G-No)	RUEDAS (G-No)	OBSERVACIONES
	25209	6.3	98.0	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1 hora	Generó Alarma	No X	Si	Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Si X	Flojo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Si X	Flojo

5. HAMOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Estabilizamiento

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica tornillo o de agujero o suelto	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo 1.0 (Corre fugamente)	Se verifica activación de alarmas (Lo - Lo - Es)	Es
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED) Flujo o LED amarillo o (Lo - Lo - Es)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	activo
5	Activación del cabezal de pinto	Obtener manejo o de salida de aire en condiciones	activo
6	Flujo		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESION (G. / PSI)	OXIGENO (MPa - kPa)	FLUJOMETRO (G-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (G-No)	Pila (G-No)	"Flujo a 0" (G-Es)	REJILLAS (G-No)	FILTROS (G-No)	BASE (G-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (G-No)	MANIJA (G-No)	RUEDAS (G-No)	OBSERVACIONES
	25209	6.3	97.9	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.