ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-026
Versión: 1	Fecha Actualización: 25/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-2234 B	Fecha Inicio	25/8/21 7:34	Fecha Fin	25/8/21 9:42

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			filtro central (carga total)	1		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE SISTEMA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIDENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (3-4Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-6Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5-6Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5I-9Hz)	FILTROS (5I-9Hz)	BASE (5I-9Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (55 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 55)	RUEDAS (5I-9Hz)	OBSERVACIONES
	9180	4.4	65.7	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3 min	Genero Alarma	No.		SI	X	Cual?	El

2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	X		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO TECNICO

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.7v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Reemplazo tubo refrigeración	1			

PRUEBAS DE ALARMAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS ALARMAS POSIBLEMENTE EN CONDICIONES

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de valvula de alivio	Obturar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIDENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (3-4Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-6Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5-6Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5I-9Hz)	FILTROS (5I-9Hz)	BASE (5I-9Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (55 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 55)	RUEDAS (5I-9Hz)	OBSERVACIONES
	9182	6.6	96.2	4	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]