ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-006
Version: 1	Fecha Actualizacion: 05/08/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MV-45468	Fecha Inicio	06/11/21 9:35	Fecha Fin	06/11/21 9:09

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (50% - 55%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	Pita (5 l/m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-/m)	FILTROS (5l-/m)	BASE (5l-/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 55%)	BANDEJA (50 - 55%)	RUEDAS (5l-/m)
	7047	6.6	47.0	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	NO	5l	5l

OBSERVACIONES: Ftro Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No X	Si	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena X / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5l	Con Sobrecalentamiento		

DIAGNOSTICO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Grave
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS REALIZADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN MANTENIMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión alarma	Activación alarma sonora	Buena
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Buena
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Buena
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (50% - 55%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	Pita (5 l/m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-/m)	FILTROS (5l-/m)	BASE (5l-/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 55%)	BANDEJA (50 - 55%)	RUEDAS (5l-/m)
	7048	6.5	91.1	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	NO	5l	5l

OBSERVACIONES: Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.