OXYPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo:	GACMAN-FR-005
Version: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NOV - 42403	Fecha Inicio	17/6/21 9:04	Fecha Fin	17/6/21 10:43

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SI/TOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS ELECTRICOS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 96%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 - No)	FILTROS (5 - No)	BASE (5 - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - NO)	RUEDAS (5 - No)	OBSERVACIONES
	1671	6.0	90.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	NA		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento						

DATOS DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera Tramo 7	1			

PRUEBAS DE ALARMAS, SIMULACIÓN DE FALLAS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 96%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 - No)	FILTROS (5 - No)	BASE (5 - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - NO)	RUEDAS (5 - No)	OBSERVACIONES
	1672	6.1	90.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO