OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código:	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	D7200617060	Fecha Inicio	18/1/21 13:40	Fecha Fin	18/1/21 11:59

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SÍNTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARÁMETROS DE ENTRADA

INICIO DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXÍGENO (90%-96%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL-LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	7420	8.5	95.9	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1 hora	Generó Alarma	No X	Si		Cuál?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	S	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

CALIDAD FINAL

PRUEBAS DE CALIDAD PARA VERIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS SALIDAS DE CONCENTRADORES

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros		
8	Otros		
9	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXÍGENO (90%-96%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL-LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	7421	8.5	95.5	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]