ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	DAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 03/08/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	AN - 1930 B	Fecha Inicio	10/11/21 9:08	Fecha Fin	10/11/21 10:33

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

FASE 1 MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-1 Psi)	OXIGENO (20% - 90%)	FLUJOMETRO (0-4lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0-1lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (0-1lpm)	FILTROS (0-1lpm)	BASE (0-1lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 90%)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (20 - 90%)	RUEDAS (0-4lpm)	OBSERVACIONES
	22639	63	95.0	Si	Si	Si	4.0	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	9' 2mins	Genera Alarma	No X	Si		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento				

FASE 2 ORDEN DE TRABAJO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		
	Descripcion del diagnóstico identificado		

FASE 3 REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

FASE 4 VERIFICACION DE CALIDAD

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 3 (Cierre fluidmatic)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	LO
2	Flujo Normal	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión cerpela de flujo	Desconecta linea eléctrica	OK
5	Activación por válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-1 Psi)	OXIGENO (20% - 90%)	FLUJOMETRO (0-4lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0-1lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (0-1lpm)	FILTROS (0-1lpm)	BASE (0-1lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 90%)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (20 - 90%)	RUEDAS (0-4lpm)	OBSERVACIONES
	22646	64	95.0	Si	Si	Si	LO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO