OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-000
Versión 1	Fecha Actualización: 08-08-2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-1065 B	Fecha Inicio	08/07/21 8:42	Fecha Fin	08/07/21 10:20

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
			filtro lateral	1		Si X	No
			filtro central	1		Si ✓	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARAMETROS DE ENTRADA

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LS-ES)	BEJILLAS (S-No)	FILTROS (S-No)	BASE (S-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (S-No)	OBSERVACIONES
	18009	6.0	91.0	Si	si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No X	Si ✓	Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.6V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado

DEPOSITOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS AFECTADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre Rejilla)	Se verifica activación de alarmas (LS - LS - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo a LED amarillo y (LS-LS-ES)	10
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de concentrador	activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LS-ES)	BEJILLAS (S-No)	FILTROS (S-No)	BASE (S-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (S-No)	OBSERVACIONES
	18010	6.2	90.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G