ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO	
Código	GATAMAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 20.06.2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: DM190815159 | Fecha Inicio: 08/04/21 9:25 | Fecha Fin: 09/04/21 10:43

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO: X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

PARÁMETROS DE ENTRADA — AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIGROMETRO (%rh)	PRESIÓN (0-1 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/min)	Pila (5 l/min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RELLAS (5 l/min)	FILTROS (5 l/min)	BASE (5 l/min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	MANGUERA (50 - 60)	RUEDAS (5 l/min)	OBSERVACIONES
	28%	83	95%	5 l/m	5 l/m	5 l/m	N.A	5 l/m	5 l/m	5 l/m	N.A	5 l/m	5 l/m	Mant. preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 1 hora | Genero Alarma: X | SI: | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: SI: | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno: X | Malas: | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno: X | Malo:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno: 5° | Con Sobrecalentamiento:

PRUEBAS FUNCIONALES — SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V.	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo.	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo.	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido a es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS FUNCIONALES — PRUEBAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS ALARMAS DEL CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - ES)	N.A
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja + LED amarilla + (LL-LO-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión lateral de flujo	Desconecta linea electrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera en salida de aire de compresor.	N.A
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HIGROMETRO (%rh)	PRESIÓN (0-1 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/min)	Pila (5 l/min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RELLAS (5 l/min)	FILTROS (5 l/min)	BASE (5 l/min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	MANGUERA (50 - 60)	RUEDAS (5 l/min)	OBSERVACIONES
	28%	B3	95.5	5 l/m	5 l/m	5 l/m	N.A	5 l/m	5 l/m	5 l/m	N.A	5 l/m	5 l/m	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: